

АКТ № 3
О приемки законченного строительством объекта

“ 09 ” октября 2020 год

Форма по ОКУД
Дата составления

Код		
0322003		
09	10	2020

Организация ИП Юркевич Галина Алексеевна по ОКПО

Код вида операции	Код		
	строитель-ной органи-зации	участка	объекта

Заказчик в лице Главы поселка Глушково Глушковского района Курской области Худякова В.И., с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

Индивидуальный предприниматель Юркевич Галина Алексеевна с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона» по улице Советской (наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу поселок Глушково Глушковского района Курской области

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным нет

(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие -

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование

ООО «Курскоблкоммунпроект» 30500 г.Курск, ул. Радищева, д. 17 ОГРН 1194632005743 ИНН 4632254590 р/с 40702810516000002415 К/с 30101810345250000330 БИК 043807330

организации и ее реквизиты)

выполнившим в полном объеме

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы Администрации поселка Глушково Глушковского района

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена Автономное учреждение Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области»

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

“ 23 ” марта 2020 год № 01-18/04-05

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 25.05.2020 года

(месяц, год)

Окончание работ 09.10.2020 года

(месяц, год)

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4
Разборка бортовых камней	шт	1142	25.05.20г – 05.06.20г
Разборка тротуаров и дорожек	кв.м	811	25.05.20г – 05.06.20г
Устройство плиточного покрытия красная	кв. м	690,35	08.06.20г – 04.08.20г
Устройство плиточного покрытия серая	кв. м	690,35	08.06.20г – 04.08.20г
Устройство бортового камня БР100 20.8	шт	528	08.06.20г – 04.08.20г
Устройство бортового камня БР100 30.15	шт	20	08.06.20г – 04.08.20г
Монтаж светильников	шт	8	05.08.20г – 08.08.20г
Посадка цветов	шт	120	09.10.20г – 09.10.20г
Посадка кустарников	шт	40	17.08.20г – 20.08.20г
Установка МАФ	шт	32	29.08.20г

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 3401417 руб. 50 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал ИП Юркевич Г.А.
(должность)

(подпись)

Юркевич Г.А.
(расшифровка подписи)

Объект принял Глава поселка
Глушково
(должность)

(подпись)

Худяков В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель работ
ИП Юркевич Г.А.



Худяков В.И.